

			Revisão	Data	VALOR TOTAL DA OBRA			517.544,34
	REFORMA BLOCO E (IEE USP) - TERCEIRIZADAS LIMPEZA		0,00%	16/03/21	LEIS SOCIAIS (LS) - DESONERADO			120,87%
			PRAZO DA OBRA			120 dias	B.D.I.	30%
Item	Etapa	custo por etapa	%	mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	OBSERVAÇÕES
1	Serviços Preliminares	20.749,81	4,01%	20.749,81				
				100%				
2	Infraestrutura	20.456,91	3,95%	20.456,91				
				100%				
3	Superestrutura	129.532,34	25,03%	77.719,40	51.812,94			
				60%	40%			
4	Alvenarias / Divisórias	39.375,76	7,61%		39.375,76			
					100%			
5	Cobertura	92.437,55	17,86%		9.243,76	64.706,29	18.487,51	
					10%	70%	20%	
6	Impermeabilização	998,21	0,19%	998,21				
				100%				
7	Esquadrias	20.430,49	3,95%		6.129,15	14.301,34		
					30%	70%		
8	Sistemas Hidráulicos	19.194,74	3,71%	1.919,47	7.677,89	7.677,89	1.919,47	
				10%	40%	40%	10%	
9	Sistema de Combate a Incêndios	536,63	0,10%				536,63	
							100%	
10	Sistemas Elétricos	38.957,12	7,53%			23.374,27	15.582,85	
						60%	40%	
11	Revestimentos de superfícies	11.828,71	2,29%			11.828,71		
						100%		
12	Forros	10.805,98	2,09%				10.805,98	
							100%	
13	Pisos	48.730,42	9,42%			24.365,21	24.365,21	
						50%	50%	
14	Revestimentos de Parede	10.323,78	1,99%			10.323,78		
						100%		
15	Pinturas	27.305,21	5,28%				27.305,21	
							100%	
16	Louças e Metais	12.379,41	2,39%				12.379,41	
							100%	
17	Vidros	6.325,79	1,22%				6.325,79	
							100%	
18	Serviços Externos	7.175,47	1,39%		2.152,64	3.587,73	1.435,09	
					30%	50%	20%	
	TOTAL	517.544,34	100,00%	desembolso mensal				
				121.843,81	116.392,13	160.165,24	119.143,15	
			Acumulado	121.843,81	238.235,94	398.401,18	517.544,34	