

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

Obra:	<i>IEE - INSTITUTO DE ENERGIA E AMBIENTE - USP LABORATORIO DE ALTA TENSÃO</i>
Local:	<i>Cidade Universitaria - SP</i>

CÓD	DESCRIÇÃO	30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS		TOTAL (R\$)
1	Canteiro de Obras	12.357,94	70%	1.765,42	10%	1.765,42	10%	1.765,42	10%	<b>17.654,20</b>
2	Demolições	9.114,05	70%	3.906,02	30%	0,00	0%	0,00	0%	<b>13.020,08</b>
3	Alvenarias, fechamentos e divisórias	0,00	0%	47.044,20	80%	11.761,05	20%	0,00	0%	<b>58.805,25</b>
4	Esquadrias e acessórios	0,00	0%	30.479,35	30%	60.958,70	60%	10.159,78	10%	<b>101.597,83</b>
5	Sistemas de prevenção e combate a incêndio	0,00	0%	1.171,05	15%	5.074,53	65%	1.561,40	20%	<b>7.806,98</b>
6	Sistemas elétricos	0,00	0%	9.874,36	15%	42.788,90	65%	13.165,82	20%	<b>65.829,08</b>
7	Impermeabilização	0,00	0%	15.148,07	70%	6.492,03	30%	0,00	0%	<b>21.640,10</b>
8	Luminárias	0,00	0%	4.939,98	60%	823,33	10%	2.469,99	30%	<b>8.233,30</b>
9	Ar condicionado, ventilação e exaustão	0,00	0%	3.784,89	45%	2.943,81	35%	1.682,18	20%	<b>8.410,88</b>
10	Revestimentos de paredes	0,00	0%	6.309,56	20%	6.309,56	20%	18.928,67	60%	<b>31.547,79</b>
11	Forro	1.654,76	10%	3.309,52	20%	6.619,03	40%	4.964,28	30%	<b>16.547,59</b>
12	Revestimentos de piso	8.276,71	10%	16.553,43	20%	33.106,85	40%	24.830,14	30%	<b>82.767,13</b>
13	Pinturas	0,00	0%	14.572,49	30%	21.858,73	45%	12.143,74	25%	<b>48.574,96</b>
14	Louças, metais e acessórios sanitários	0,00	0%	5.135,56	15%	11.982,97	35%	17.118,53	50%	<b>34.237,06</b>
15	Sistemas hidráulicos	0,00	0%	4.717,52	35%	8.761,11	65%	0,00	0%	<b>13.478,63</b>
16	Serviços complementares	0,00	0%	3.371,42	20%	5.899,98	35%	7.585,68	45%	<b>16.857,08</b>
<b>Total</b>		<b>31.403,47</b>	<b>5,74%</b>	<b>172.082,82</b>	<b>31,46%</b>	<b>227.146,00</b>	<b>41,53%</b>	<b>116.375,62</b>	<b>21,27%</b>	<b>547.007,91</b>